

INTERNKONTROLL FOR OMRÅDE: DRIFTSAVDELING		Teknisk drift
	GRAVEMELDING	Gyldig fra: 01.05.12 Revidert: 06.08.15 Revisjon nr: 5
Vedlegg: 1635-6000-3001-0601		

00 Internkontroll

Formål: Gravemelding for alt gravearbeid i eller i nærheten av kommunale veier eller plasser, kommunale VA-anlegg eller ved kommunale bygninger.

Utføres av: Side 1 (pkt 02 og 03) fylles ut av ansvarlig utførende. Side 2 (pkt 04 og 05) fylles ut av Teknisk drift.

01 Prosedyre

Før gravearbeidet kan igangsettes må tillatelse innhentes

- fra grunneier
- fra eier av berørte installasjoner (kabler av alle slag, VA-ledninger, veianlegg, etc)
- i medhold av Plan- og bygningsloven (der det er nødvendig)

Gravemeldingen må leveres Rennebu kommune senest 7 dager før graving starter.

02 Beskrivelse av arbeidet

Sted (adresse/gnr/bnr): _____

Arbeidets art: _____

Antatt oppstart/varighet: _____

03 Erklæring ansvarlig utførende

Ansvarlig utførende

- erklærer at tillatelser nevnt ovenfor (pkt 01) foreligger
- erklærer at forordninger gitt av grunneier eller eier av berørte installasjoner vil bli fulgt
- erklærer at forordninger gitt i medhold av Plan- og bygningsloven vil bli fulgt
- erkjenner erstatningsansvar for skade, herunder også følgeskader, av enhver art som forårsakes av gravearbeidet

Byggherres navn og adresse: _____

Ansvarlig utførendes navn og adresse: _____

Sted/dato: _____ Ansvarlig utførende: _____

SJÅ SIDE 2

Utarbeidet av	Geir M. Fjellstad	Sign:	Lagret: R:\01-Enheter\Teknisk drift\DOKUMENT\IK-SYSTEM TEKNISK\...
Revidert av	Geir M. Fjellstad	Sign:	
Godkjent av	Arne Meland	Sign:	
Distribuert av		Sign:	

INTERNKONTROLL FOR OMRÅDE: DRIFTSAVDELING		Teknisk drift
	GRAVEMELDING	Gyldig fra: 01.05.12 Revidert: 06.08.15 Revisjon nr: 5
Vedlegg: 1635-6000-3001-0601		

04 Krav til utførelse – kommunale installasjoner

Rennebu kommune stiller følgende generelle krav til utførelse av gravearbeider ved kommunale installasjoner:

- Ved inngang i eksisterende kum (tilkobling) skal det benyttes kjerneboring.
- Tilbakefylling skal minst ha samme kvalitet som før graving mht massekvalitet og komprimering.
- Terreng skal tilbakeføres til opprinnelig standard.
- Ved brudd av eksisterende asfaltdekke skal kanter skjæres for god tilpasning til nyasfaltering.
- Arbeidet skal utføres uten unødig opphold.
- Arbeidet skal befares etter ett år for registrering av eventuelle setninger.
- Andre krav _____

05 Kommunal godkjenning (ikke i medhold av Plan- og bygningsloven)

- Gravearbeidet kan igangsettes, kommunale installasjoner blir ikke berørt
- Gravearbeidet kan igangsettes så snart prosedyre og plan for arbeidsvarsling og skilting (eget skjema) er framlagt
- Gravearbeidet kan igangsettes så snart kommunale installasjoner er påvist og klargjort av Teknisk drift
- Gravearbeidet kan igangsettes

Sted/dato: _____ Teknisk drift: _____

Utarbeidet av	Geir M. Fjellstad	Sign:	Lagret: R:\01-Enheter\Teknisk drift\DOKUMENT\IK-SYSTEM TEKNISK\...
Revidert av	Geir M. Fjellstad	Sign:	
Godkjent av	Arne Meland	Sign:	
Distribuert av		Sign:	